



شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

مبالغ میلیون ریال		طرح های مصوب دور دوم سفر ریاست محترم جمهور																				
عملیات باقیمانده	عملیات انجام شده	توضیحات	پیشرفت فیزیکی	شهرستان	اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل	تخصیص ۱۳۹۸			مصوب ۱۳۹۸			تخصیص ۱۳۹۷			مصوب ۱۳۹۷			دستگاه اجرایی استانی	نام طرح - پروژه	شماره طرح	دستگاه ملی	ردیف
						سایر منابع	ملی استانی	استانی	سایر منابع	ملی استانی	استانی	سایر منابع	ملی استانی	استانی								
تکمیل ابنیه و تاسیسات مکانیکال و خرید و نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق	ابنیه ۹۵٪، تاسیسات مکانیکال ۵۰٪		۷۰٪	میناب	۵۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲،۲۰۰	۰	۲۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۰	۵۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰	۰	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان	تکمیل تصفیه خانه میناب	۱۵۰۳۰۰۲۱۷۳		۲۷
اجرای ۱۰۰ کیلومتر خط انتقال و حفاظت کاتدیگ، احداث گوهران، احداث ۸۰۰۰ مترمکعب مخزن به حجم های ۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰ و ۲۰۰۰ مترمکعب در حال اجرا، ایستگاههای پمپاژ شماره ۱ و ۲ با پیشرفت کلی ۱۰٪، پکیج تصفیه خانه آب شرب شهرستان بشاگرد با پیشرفت ۵٪ و اجرای تصفیه خانه با ظرفیت ۱۷۳ لیتر بر ثانیه با پیشرفت فیزیکی ۳ درصد			۳۱٪	بشاگرد	۲،۴۷۶،۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۰	۲۰۳،۳۹۴	۱۸۰،۰۰۰	۰	۴۰۳،۱۴۴	۱۸۰،۰۰۰	۰	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان	طرح آبرسانی به بشاگرد از سد جگین	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۰		۲۸
مخازن باقیمانده: ۵۴ باب به ظرفیت ۱۵۴۶۰ متر مکعب - ایستگاه پمپاژ ۹ باب به ظرفیت ۲۰۴ لیتر در ثانیه - طول خطوط انتقال باقیمانده ۲۰۶ کیلومتر - طول شبکه توزیع باقیمانده ۹۵۸ کیلومتر	مخازن انجام شده: ۵۱ باب به ظرفیت ۲۷۵۱۰ متر مکعب - ایستگاه پمپاژ ۹ باب به ظرفیت ۱۷۹ لیتر در ثانیه - طول خطوط انتقال اجرا شده ۵۲۴ کیلومتر - طول شبکه توزیع اجرا شده ۷۷۸ کیلومتر		۶۰	سطح استان	۳،۰۴۸،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵،۶۵۳	۲۳،۰۱۸	۰	۱۳۱،۲۰۰	۳۱،۳۰۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان	تکمیل ۱۴ مجتمع آبرسانی روستایی با ۱۹۷ روستا به جمعیت ۱۵۰ هزار نفر	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶		۳۰