

شماره طرح	نام پروژه	محل اجرا	سال شروع	سال خاتمه	شرح عملیات کلی طرح طبق موافقتنامه	هدف از اجرای طرح	شرح اقدامات انجام شده طرح تا کنون	شرح اقدامات باقیمانده	پیشرفت فیزیکی
۱۳۰۷۰۶۰۱	بازسازی تاسیسات و خط آبرسانی به بندرلنگه	بندرلنگه	۱۳۸۸	۱۴۰۳	احداث: خطوط انتقال آب به طول ۱۲۴ کیلومتر احداث مخازن ذخیره آب به حجم ۱۳۰۰۰ متر مکعب به همراه ابنیه جانبی و محوطه سازی احداث ایستگاه های پمپاژ شماره ۱ و ۲ در منطقه فرامرزان	تامین آب به میزان ۲۸۰ لیتر بر ثانیه	احداث: خطوط انتقال آب به طول ۱۱۸.۳ کیلومتر احداث مخزن ذخیره آب به حجم ۱۰۰۰۰ متر مکعب به همراه ابنیه جانبی و محوطه سازی ، احداث ۲ باب مخزن به ظرفیت هر کدام ۵۰۰ متر مکعب در منطقه فرامرزان پیشرفت مخازن ۹۸ درصد احداث ایستگاه های پمپاژ شماره ۱ و ۲ در منطقه فرامرزان احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی کمشک با پیشرفت ۹۹درصد	احداث: خطوط انتقال آب به طول ۵.۷ کیلومتر تکمیل عملیات باقیمانده مخزن ذخیره آب به حجم ۱۰۰۰۰ متر مکعب و مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی تکمیل ایستگاه پمپاژ	۹۵.۵
۱۳۰۷۰۲۰۱۰	آبرسانی به جاسک از سد جگین	جاسک	۱۳۸۵	۱۴۰۳	احداث: خطوط انتقال آب به طول ۱۲۴ کیلومتر احداث مخازن ذخیره آب به حجم ۵۰۰۰۰ متر مکعب احداث ۱ باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱۰۰۷ لیتر در ثانیه احداث ۱ واحد آبگیر احداث مدول ۱ و ۲ تصفیه خانه آب به ظرفیت هر کدام ۲۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز (جمعا" ۴۴۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز) اجرای ۶۰ کیلومتر شبکه برق	تامین آب به میزان ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در سال	احداث: خطوط انتقال آب به طول ۱۰۹ کیلومتر احداث مخازن ذخیره آب به حجم ۲۰۰۰۰ متر مکعب (۳ باب مخزن ذخیره آب به حجم ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مکعب با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰٪ و احداث ۲ دستگاه مخزن به حجمهای ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مکعبی با پیشرفت فیزیکی (۸۰٪/مخزن تکمیل شده فقط محوطه سازی باقی مانده است) احداث ۱ باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱۰۰۷ لیتر در ثانیه احداث تاسیسات آبگیر ، ساخت اسکله و عرشه فولادی و سازه انتهایی اسکله با پیشرفت فیزیکی ۹۸٪/ احداث ایستگاه پمپاژ آبگیر با پیشرفت فیزیکی ۵۰٪ در دست اجرا است احداث مدول ۱ تصفیه خانه آب با پیشرفت فیزیکی ۹۹٪ و احداث مدول ۲ تصفیه خانه آب با پیشرفت فیزیکی ۴۰٪/ اجرای ۴۷ کیلومتر شبکه برق	احداث: خطوط انتقال آب به طول ۱۵ کیلومتر احداث مخازن ذخیره آب به حجم ۳۰۰۰ متر مکعب و محوطه سازی مخازن ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ بین راهی اتکمیل عملیات باقیمانده تاسیسات آبگیر تکمیل عملیات باقیمانده مدول ۱ تصفیه خانه آب تکمیل عملیات ا مدول ۲ تصفیه خانه آب اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه برق	۸۱.۸۳
۱۳۰۷۰۲۰۱۰	آبرسانی به بشاگرد از سد جگین	بشاگرد	۱۳۹۲	۱۴۰۳	احداث: خطوط اصلی و فرعی انتقال آب به طول ۱۶۰ کیلومتر احداث مخازن ذخیره آب به حجم ۲۰۰۰۰ متر مکعب به همراه ابنیه جانبی و محوطه سازی احداث ایستگاه های پمپاژ شماره ۱ و ۲ و ۳ به ظرفیت های ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۳۰ لیتر در ثانیه احداث یک واحد تصفیه خانه آب به ظرفیت ۱۴۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز	تامین آب به میزان ۳.۵ میلیون مترمکعب در سال	احداث: خطوط انتقال آب به طول حدود ۸۴ کیلومتر احداث ۵ باب مخزن به ظرفیت ۹۰۰۰ مترمکعب احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۱ و ۲ با پیشرفت فیزیکی هر کدام ۳۱٪ در دست اجراست راه اندازی موقت دو باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت هر کدام ۶۰ لیتر در ثانیه به منظور تامین آب اضطراری طرح احداث تصفیه خانه آب به ظرفیت ۱۸۰ لیتر در ثانیه با پیشرفت فیزیکی ۲۱.۳۳٪ (ساختمان های فرایندی ۵۲٪ و ساختمان های جانبی ۲۹.۶٪ و خرید و حمل تجهیزات تصفیه خانه ۸٪ در دست اجراست) خرید ، نصب و راه اندازی ۲ واحد پکیج تصفیه خانه آب به منظور تامین آب اضطراری طرح	اجرای ۷۹ کیلومتر خط انتقال و حفاظت کاتدیگ احداث ۱۰۰۰۰ متر مکعب مخزن تکمیل عملیات مخازن ساخته تکمیل عملیات احداث تصفیه خانه آب تکمیل عملیات ایستگاه های پمپاژ شماره ۱ و ۲ احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۳	۴۷
۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶	آبرسانی به ۲۳ مجتمع روستایی در سطح استان	در سطح روستا های استان	۱۳۹۱	۱۴۰۴	احداث مخازن ذخیره به ظرفیت ۱۴۵۰۵۰ متر مکعب اجرای ۳۰۷۱ کیلومتر خطوط انتقال آب اجرای ۴۹۹۳ کیلومتر شبکه توزیع اجرای ۸۰ باب ایستگاه پمپاژ	تامین آب به میزان ۲۱۴۳ لیتر در ثانیه به ۵۶۷ روستا با جمعیت بالغ بر ۳۹۸ هزار نفر	احداث مخازن ذخیره به ظرفیت ۷۱۴۶۰ متر مکعب اجرای ۱۸۳۷ کیلومتر خطوط انتقال آب اجرای ۲۳۲۱ کیلومتر شبکه توزیع اجرای ۲۴ باب ایستگاه پمپاژ	احداث مخازن ذخیره به ظرفیت ۷۳۵۹۰ متر مکعب اجرای ۱۲۳۴ کیلومتر خطوط انتقال آب اجرای ۲۶۷۲ کیلومتر شبکه توزیع اجرای ۵۶ باب ایستگاه پمپاژ	۶۴.۵

شماره طرح	نام پروژه	محل اجرا	سال شروع	سال خاتمه	شرح عملیات کلی طرح طبق موافقتنامه	هدف از اجرای طرح	شرح اقدامات انجام شده طرح تا کنون	شرح اقدامات باقیمانده	پیشرفت فیزیکی
۱۵۰۳۰۲۰۴۶	ایجاد تاسیسات فاضلاب بندر عباس	بندرعباس	۱۳۶۷	۱۴۰۶	احداث مدول ۱ و ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت هر کدام ۷۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز (ظرفیت کل تصفیه خانه فاضلاب ۱۴۴۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز) اجرای شبکه فرعی به طول ۷۷۱ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۸۰ کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب به طول ۴ کیلومتر احداث ۷ باب ایستگاه پمپاژ	افزایش جهت تحت پوشش فاضلاب به میزان ۷۶۰ هزار نفر	احداث مدول ۱ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۷۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز که ارتقا این تصفیه خانه به روش بیع متقابل تا ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در دست اجراست . احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک پیامبر اعظم به ظرفیت ۸۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز با پیشرفت فیزیکی ۳۸٪(فراخوانی جهت اخذ سرمایه گذار گردید که با استقبال مواجه نشد و مجدداً فراخوان اعلام خواهد شد. (لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۱۱ کیلومتر اجرا شده و اجرای شبکه جمع آوری در در شرق بندرعباس به طول ۵ کیلومتر ، محله چاهستانها محدوده مسجد چهارده و محله نخل ناخدا در دست اجراست) اجرای شبکه فرعی به طول ۷۶۹ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۷۷.۵کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب به طول ۴ کیلومتر احداث ۷ باب ایستگاه پمپاژ	تکمیل عملیات باقیمانده مدول ۱ احداث مدول ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت کلی ۷۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز اجرای شبکه فرعی به طول ۲ کیلومتر شبکه اصلی به طول ۲.۴ کیلومتر (۱۵۰ کیلومتر بازسازی شبکه جدا از احجام موافقتنامه و بازسازی ایستگاههای پمپاژ تکمیل تصفیه خانه فاضلاب پیامبر اعظم بندرعباس)	۸۳.۶۷
۱۵۰۳۰۲۰۱۷۳	ایجاد تاسیسات فاضلاب میناب	میناب	۱۳۸۱	۱۴۰۴	احداث مدول ۱ و ۲ و ۳ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت هر کدام ۷۶۲۰ متر مکعب در شبانه روز (ظرفیت کل تصفیه خانه فاضلاب ۲۲۸۶۰ متر مکعب در شبانه روز) اجرای شبکه فرعی به طول ۲۱۲.۸۵ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۱۱۲.۷۶ کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب به طول ۷.۶۹ کیلومتر احداث ۳ باب ایستگاه پمپاژ	افزایش جهت تحت پوشش فاضلاب به میزان ۷۳ هزار نفر	حادث مدول ۱ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۷۶۲۰ متر مکعب در شبانه روز با پیشرفت ۹۷٪ - (عملیات حفر سه حلقه چاه جذبی در محدوده تصفیه خانه فاضلاب میناب و اجرای دیوار آبنند زیرسطحی جهت جلوگیری از نفوذ سیلاب و جریان های زیر سطحی به تصفیه خانه فاضلاب در حال ابلاغ قرارداد به پیمانکار میباشد) احداث بخش سیویل مدول ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۷۶۲۰ متر مکعب در شبانه روز با پیشرفت ۴۰٪ اجرای شبکه فرعی به طول ۳۹.۷ کیلومتر - در سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۲ کیلومتر شبکه اجرا شده است اجرای شبکه اصلی به طول ۱۴.۴۵۸ کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب به طول ۷.۹ کیلومتر (اجرای شبکه فاضلاب به طول ۵+۵ کیلومتر (محله کریم آباد ،شمال المهدی و بلوار دانشگاه ، پیمانکار انتخاب شده و در مرحله شروع به کار میباشد)	تکمیل عملیات احداث مدول ۱ و ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت هر کدام ۷۶۲۰ متر مکعب در شبانه روز احداث مدول ۳ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۷۶۲۰ متر مکعب در شبانه روز اجرای شبکه فرعی به طول ۱۷۳.۱۵کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۱۰۰.۱۲ کیلومتر احداث ۳ واحد ایستگاه پمپاژ	۳۹.۲۴
۱۵۰۳۰۲۰۲۰۹۶	ایجاد تاسیسات فاضلاب رودان	رودان	۱۳۸۲	۱۴۰۴	احداث مدول ۱ و ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۷۲۵۸ و ۳۶۲۹ متر مکعب در شبانه روز اجرای شبکه فرعی به طول ۸۳.۷۰ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۲۱.۷۰ کیلومتر اجرای خط انتقال به طول ۳.۵۴ کیلومتر	افزایش جهت تحت پوشش فاضلاب به میزان ۳۲ هزار نفر	احداث مدول ۱ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۷۲۵۸ متر مکعب در شبانه روز اجرای شبکه فرعی به طول ۳۹.۰۲۱ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۷.۴ کیلومتر اجرای خط انتقال به طول ۳.۷ کیلومتر	تکمیل عملیات باقیمانده مدول ۱ احداث مدول ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۳۶۲۹ متر مکعب در شبانه روز اجرای شبکه فرعی به طول ۴۴.۶۷۹ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۱۴.۳ کیلومتر	۶۷.۲۸
۱۵۰۳۰۲۰۲۰۶۷	ایجاد تاسیسات فاضلاب جاسک	جاسک	۱۳۸۸	۱۴۰۵	احداث مدول ۱ با دو خط جریان به ظرفیت کلی ۴۳۵۵ متر مکعب در شبانه روز و احداث مدول ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۲۱۷۷.۵ متر مکعب در شبانه روز (ظرفیت کلی تصفیه خانه فاضلاب ۶۵۳۲.۵ متر مکعب در شبانه روز) اجرای شبکه فرعی به طول ۶۷.۹ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۶.۴ کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب به طول ۲.۷ کیلومتر احداث ۴ باب ایستگاه پمپاژ	افزایش جهت تحت پوشش فاضلاب به میزان ۴۰ هزار نفر	احداث مدول ۱ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت۴۳۵۵ متر مکعب در شبانه روز با پیشرفت ۲۱.۲٪ (اینیه : ۲۸٪ خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال : ٪۶) اجرای شبکه فرعی به طول ۱۴.۳ کیلومتر اجرای شبکه اصلی به طول ۲.۴ کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب به طول ۲.۴ کیلومتر	تکمیل عملیات و ساخت مدول ۱ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۴۳۵۵ متر مکعب در شبانه روز احداث مدول ۲ تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت کلی ۲۱۷۷.۵ متر مکعب در شبانه روز اجرای شبکه فرعی فاضلاب به طول ۵۲.۵۶ کیلومتر اجرای شبکه اصلی فاضلاب به طول ۳.۹۵کیلومتر احداث ۴ واحد ایستگاه پمپاژ فاضلاب	۲۸.۷۱